

栄町安食駅周辺地区社会資本整備総合計画事業 執行状況

(上段:事業費:千円)  
(下段:交付金充当額:千円)

基幹事業									
事業	細項目	事業箇所名	事業内容	計画事業費	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
					(実績)	(実績)	(計画)	(計画)	(計画)
道路	町道1005号線	道路改良	16,000	22,110					
			6,400	8,844					
		町道11009号線	道路改良	20,000				20,000	
				8,000			8,000		
		町道11009号線	道路改良	10,000			10,000		
				4,000			4,000		
	町道19050号線	道路改良	20,000					20,000	
			8,000				8,000		
	公園	安食台第2近隣公園	公園改修	10,000	5,104	11,330			
				4,000	2,032	4,532			
		米ノ内児童公園	公園改修	10,000	7,920				
				4,000	3,168				
十王児童公園		公園改修	10,000				10,000		
			4,000				4,000		
山中児童公園		公園改修	10,000				10,000		
			4,000				4,000		
皂前児童公園		公園改修	5,000	1,199	3,718				
			2,000	442	1,456				
田中児童公園		公園改修	10,000					10,000	
			4,000				4,000		
上前児童公園		公園改修	5,000			5,000			
			2,000			2,000			
竜角寺近隣公園		公園改修	12,000			12,000			
			4,800			4,800			
雨堤児童公園		公園改修	7,000					7,000	
			2,800				2,800		
向台児童公園	公園改修	7,000					7,000		
		2,800				2,800			
地域生活基盤施設	イベント広場	公園改修	30,000	18,920	8,690				
			12,000	7,568	3,476				
地域生活基盤施設	北口自転車駐車場	北口自転車駐輪場改修	15,000			15,000			
			6,000			6,000			
高質空間形成施設	バスシェルター設置事業	バスシェルター設置	10,000	3,114	2,090				
			4,000	1,246	836				
計			207,000	58,367	25,828	42,000	40,000	44,000	
			82,800	23,300	10,300	16,800	16,000	17,600	
提案事業									
事業	細項目	事業箇所名	事業内容	交付対象事業 (計画)	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
					(実績)	(実績)	(計画)	(計画)	(計画)
地域創造 支援事業	シーズンイルミネーション事業	安食駅前南口広場	イルミネーション事業	8,000		999	2,000	2,000	2,000
				3,200		400	800	800	
事業活用 調査	事業効果分析調査		事業効果分析調査	2,000					2,000
				800				800	
計			10,000	0	999	2,000	2,000	4,000	
			4,000	0	400	800	800	1,600	
合計			217,000	58,367	26,827	44,000	42,000	48,000	
			86,800	23,300	10,700	17,600	16,800	19,200	