

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年1月

(2) 評価の方法

計画に掲げた事業を、教育委員会事務局内にて評価を行い、その結果を当町教育委員会ホームページに公表した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

栄町立竜角寺台小学校校舎の長寿命化改良事業(予防改修事業)について整備が完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
竜角寺台小学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	R4.5～R5.3	R5.3.25		